ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
**CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS GOMES**
CNPJ Nº 24.516.890/0001-57
Rua: Coronel Antônio Germano, 252 – Centro
CEP: 59940-000 – Luís Gomes/RN
camaraluisgomes@gmail.com

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS GOMES**
**SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS GOMES**
**LOCAL: CENTRO - LUIS GOMES/RN**
**EMPRESA CONTRATADA: 2L ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME – CNPJ: 29.262.608/0001-76**
**CONTRATO N°: 2023.11.14.0001.001**

**BOLETIM DE MEDIÇÃO 03**
**DATA DE EMISSÃO: 24 DE MAIO DE 2024**
**MODALIDADE: N° DISPENSA 2023.11.14.0001**
**VALOR DO CONTRATO: R$ 113.880,85**

| Item | Código | Banco | Discriminação dos Serviços | Unid. | Custo Unitário | Quantidade | | | | | | Financeiro (R$) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Prevista | Medida no Período | | Acumulada incluindo o Período | | | Previsto | Medido no Período | Acumulado incluindo o Período |
| **1** | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | DEM-018 | SMOP EDIF | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA 1 VEZ | M² | 24,23 | 74,34 | - | *0,00%* | ***74,34*** | 100,00% | | 1.801,11 | - | 1.801,11 |
| 1.2 | 02220.8.14.1 | DEOSP | DEMOLIÇÃO de revestimento com argamassa | M2 | 5,58 | 100,00 | - | *0,00%* | ***100,00*** | 100,00% | | 558,00 | - | 558,00 |
| **2** | | | **ESTRUTURA DE CONCRETO E ALVENARIA** | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | C080004-1 | CAGEPA | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 30 MPA. AF_01/2017-(ADAPTADO REF 95957) | M3 | 2.517,32 | 0,50 | - | *0,00%* | ***0,50*** | 100,00% | | 1.258,66 | - | 1.258,66 |
| 2.2 | C041043-1 | CAGEPA | (COMP.AUXILIAR) ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 - BASEADO REF 87502. | M2 | 186,11 | 68,30 | - | *0,00%* | ***68,30*** | 100,00% | | 12.711,18 | - | 12.711,18 |
| 2.3 | 150410 | CAEMA | REBOCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNAS, CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:8 | m2 | 29,62 | 129,75 | - | *0,00%* | ***129,75*** | 100,00% | | 3.842,68 | - | 3.842,68 |
| 2.4 | 87541 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 84,29 | 96,50 | - | *0,00%* | ***96,50*** | 100,00% | | 8.133,79 | - | 8.133,79 |
| **3** | | | **CANTEIROS** | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | C041043-1 | CAGEPA | (COMP.AUXILIAR) ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 19CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 - BASEADO REF 87502. | M2 | 186,11 | 28,80 | ***7,20*** | *25,00%* | ***28,80*** | 100,00% | | 5.359,91 | ***1.339,98*** | 5.359,91 |
| 3.2 | C080002-1 | CAGEPA | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 15 MPA. AF_01/2017 (ADAPTADO REF 95957) | M3 | 2.411,60 | 0,60 | - | *0,00%* | ***0,60*** | 100,00% | | 1.446,96 | - | 1.446,96 |
| 3.3 | 150410 | CAEMA | REBOCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNAS, CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:8 | m2 | 29,62 | 33,60 | ***33,60*** | *100,00%* | ***33,60*** | 100,00% | | 995,10 | ***995,10*** | 995,10 |
| 3.4 | M1356 | SICRO NOVO | Muda de árvore ornamental com altura até 1,00 m | un | 41,77 | 20,00 | ***20,00*** | *100,00%* | ***20,00*** | 100,00% | | 835,44 | ***835,44*** | 835,44 |
| 3.5 | 00036156 | SINAPI | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO | M2 | 61,07 | 120,08 | ***33,8988*** | *28,23%* | ***120,08*** | 100,00% | | 7.333,05 | ***2.070,13*** | 7.333,05 |
| 3.6 | 98516 | SINAPI | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 445,69 | 5,00 | ***4,00*** | *80,00%* | ***4,00*** | 80,00% | | 2.228,46 | ***1.782,77*** | 1.782,77 |

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE CRISTIANO DOS SANTOS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
**CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS GOMES**
CNPJ Nº 24.516.890/0001-57
Rua: Coronel Antônio Germano, 252 – Centro
CEP: 59940-000 – Luís Gomes/RN
camaraluisgomes@gmail.com

**CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS GOMES**
**SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS GOMES**
**LOCAL: CENTRO - LUIS GOMES/RN**
**EMPRESA CONTRATADA: 2L ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME – CNPJ: 29.262.608/0001-76**
**CONTRATO N°: 2023.11.14.0001.001**

**BOLETIM DE MEDIÇÃO 03**
**DATA DE EMISSÃO: 24 DE MAIO DE 2024**
**MODALIDADE: N° DISPENSA 2023.11.14.0001**
**VALOR DO CONTRATO: R$ 113.880,85**

| Item | Código | Banco | Discriminação dos Serviços | Unid. | Custo Unitário | Quantidade | | | | | Financeiro (R$) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Prevista | Medida no Período | | Acumulada incluindo o Período | | Previsto | Medido no Período | Acumulado incluindo o Período |
| **4** | | | **INSTALAÇÕES ELETRICA** | | | | | | | | | | |
| 4.1 | 104473 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 96,66 | 45,00 | ***15,00*** | *33,33%* | ***15,00*** | 33,33% | 4.349,70 | ***1.449,90*** | 1.449,90 |
| 4.2 | COMP 01 | | POSTE COLONIAL FERRO | und | 1.467,62 | 5,00 | ***4,00*** | *80,00%* | ***4,00*** | 80,00% | 7.338,12 | ***5.870,50*** | 5.870,50 |
| 4.3 | COMP 02 | | PERFIL PARA A FITA DE LED | M | 27,60 | 63,00 | - | *0,00%* | - | 0,00% | 1.738,80 | - | - |
| 4.4 | COMP 03 | | ARANDELA COLONIAL FERRO | UND | 1.186,16 | 8,00 | ***6,00*** | *75,00%* | ***6,00*** | 75,00% | 9.489,28 | ***7.116,96*** | 7.116,96 |
| 4.5 | COMP 04 | | FITA DE LED 12 V | M | 75,60 | 28,00 | - | *0,00%* | - | 0,00% | 2.116,80 | - | - |
| 4.6 | 97601 | SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 382,02 | 4,00 | - | *0,00%* | - | 0,00% | 1.528,08 | - | - |
| 4.7 | 101665 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 38,38 | 18,00 | - | *0,00%* | - | 0,00% | 690,77 | - | - |
| **5** | | | **PINTURA** | | | | | | | | | | |
| 5.1 | 95624 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m³ | 22,04 | 400,00 | - | *0,00%* | - | 0,00% | 8.817,60 | - | - |
| **6** | | | **ESQUADRIAS** | | | | | | | | | | |
| 6.1 | 1090152 | CAERN | PORTÃO OU GRADE EM FERRO REDONDO Ø 1/2" (MOLDURA) E Ø 1/4" (GRADIL XADREZ), INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA. R_11/2019 | m² | 509,91 | 18,00 | - | *0,00%* | - | 0,00% | 9.178,33 | - | - |
| 6.2 | 94559 | SINAPI | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 743,84 | 29,75 | - | *0,00%* | ***10,50*** | 35,29% | 22.129,14 | - | 7.810,29 |
| | | | | | | | | | | **TOTAIS R$:** | **113.880,95** | ***21.460,78*** | **68.306,30** |
| | | | | | | | | | | | | ***18,84%*** | **59,98%** |

***Importa a presente medição na quantia de: R$ 21.460,78 vinte e um mil, quatrocentos e sessenta reais e setenta e oito centavos***

Luis Gomes/RN, 24 de maio de 2024

Assinatura e Carimbo do Resp. Técnico pela Fiscalização:

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE CRISTIANO DOS SANTOS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO